

## **Project Time Plan**

## Information

## ชื่อโครงการ

Sakon Nakhon villa

หมายเลขสัญญา

VITAMK000040

ชื่อลูกค้า

นายอาทิตย์ เสนารักษ์

ประเภทโครงการ

บ้าน Modern 1 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย

57 ตารางเมตร

จำนวนห้อง

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

วันเริ่มต้นโครงการ

29/08/2018

ที่อยู่ลูกค้า

6 หมู่ 10 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.

สกลนคร



## Project Time Plan ชื่อโครงการ: Sakon Nakhon villa

์ ชื่อลูกค้า: นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา: VITAMK000040 ระยะเวลาก่อสร้าง: 73 วัน

Est	hoa
	Estimate Construction

			714 1200 200 200 11 71 7 11 11 10 00 0 10	***************************************
รายการงาน	วันเริ่มงาน	จำนวน วันทำงาน		ลำดับวันที่ของโครงการ
1. งานเตรียมการ/เสาเข็ม	1	5	1 - 6	
2. งานฐานราก	6	2	6 - 8	
3. งานโครงสร้าง คสล	8	4	8 - 12	
4. งานระบบกำจัดปลวก	12	1	12 - 13	
5. งานพื้น	13	1	13 - 14	
6. งานโครงหลังคาและมุงหลังคา	14	6	14 - 20	
7. งานก่อฉาบ	20	10		20 - 30
8. งานบัวปูน	30	1		30 - 31
9. งานฝ้าเพดาน	31	5		31 - 36
10. งานกระเบื้องกรุพื้น	36	6		36 - 42
11. งานติดตั้งประตูหน้าต่าง	42	5		42 - 47
12. งานระบบไฟฟ้า	47	3		<mark>47 - 50</mark>
13. งานติดตั้งราวบันได/กรุไม้	50	2		<b>50 - 52</b>
14. งานติดตั้งประตูภายใน	52	2		52 - 54
15. งานสี	54	4		54 <b>-</b> 58
16. งานระบบประปา	58	4		58 - 62 <b></b>
17. งานเหล็กตกแต่ง	62	3		62 - 65
18. ทำความสะอาด/ตรวจ/ส่งมอบ	65	9		65 - 73
ระยะเวลาก่อสร้างรวม	73	วัน		

